



Verbale sopralluogo

A seguito dell' incarico assegnatoci, prot. 967/13 in data 08/10/2013, i sottoscritti Tommasi Romano e Corradini Paolo, hanno effettuato sopralluogo nella giornata di giovedì 10 ottobre 2013, per constatare la conformità dell' impianto alle prescrizioni del Regolamento Tecnico Internazionale.

Sulla scorta della documentazione in atti, visto lo stato dei luoghi, effettuate le necessarie operazioni di controllo, si assegna il presente verbale sui disposti dell' art. 135 dell' RTI.

A chiarimento si forniscono i seguenti dati:

- a) anno di costruzione impianto e prima omologazione 1962;
- b) anno di riomologazione 1991;
- c) Raggio di curvatura al cordolo m. 39,70;
- d) Sviluppo curve al cordolo m. 249,44;
- e) Curva sud m. 124,70;
- f) Curva nord m. 124,74;
- g) Rettilineo tg A - tg B m 74,34;
- h) Rettilineo tg C - tg D m. 74.36;

Dall' elaborazione dei dati sopra riportati si determinano le seguenti conclusioni

- a) Sviluppo totale al cordolo m 398,14;
- b) Sviluppo totale sulla linea di corsa in prima corsia m. 400,03.

Il Giudice misuratore
Tommasi geom. Romano



Il Segretario C.R. Fidal Veneto
Ivo Zecchin